

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на первый год с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г.
за 2017 год

Наименование субъекта: ТОО "Сип"

Вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчёт о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекта)	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года					
				план	факт																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	Передача и распределение электрической энергии	Приобретение средств пожаротушения (огнетушители)	шт	17	17	8 месяцев 2017 года	101,840	78,768	-23,072	В результате выбора оптимальных рыночных цен, действующих на момент приобретения оборудования	78,768								-0,05						Хорошо			
2		Приобретение измерительных приборов для ЭТЛ	шт	3	3		697,825	457,321	-240,504		457,321										-15,04							
3		Приобретение оборудования для ремонтных бригад	шт	1	1		60,818	43,054	-17,764		43,054											-0,03						
4		Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП-8 яч.4	шт	9	9		119,508	103,143	-16,365		103,143											-0,06						
5		Замена конденсаторной установки на новую УКМ63-0,4 на ТП-18	шт	1	1		629,857	533,929	-95,928		533,929											-0,3	0,02	0,03				Качество работы новой установки выше ранее приобретенных
6		Замена разрядников РВС-33 на ограничители перенапряжения ОПНН-п-110/56 на ТП "Северная" ОРУ-110кВ	шт	1	1		182,652	169,196	-13,456		169,196											-0,09						
		ВСЕГО					1792,5	1385,411	-407,089		1385,411																	

Руководитель организации

Кузнецов А.К.

28.03.2018 г.

исп. Кудякова Н.В.



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на второй год с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.
за 2017 год

Наименование субъекта: ТОО "СиП"

Вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Собственные средства		Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт			Факт прошлого года	Факт текущего года		
				план	факт			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль											Забémные средства	Бюджетные средства
1	Передача и распределение электрической энергии	Приобретение измерительных приборов для ЭТЛ	шт	2	-	4 месяца 2017 года	Убыток	182,416	-	-182,416	Исполнение запланировано на 2018 год	-											Хорошо		
2		Приобретение средств пожаротушения (огнетушители)	шт	4	2			22,791	7,357	-15,434		7,357													
3		Замена масляного выключателя на вакуумный ТП "Северная" яч. № 17	шт	1	-			1 502,827	-	-1 502,827		-													
4		Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП "Северная" яч. № 17	шт	9	-			129,467	-	-129,467		-													
		ВСЕГО					1 837,501	7,357	-1 830,144		7,357														

Руководитель организации _____

А. Кузнецов
Кузнецов А.К.

28.03.2018 г.

исп. Кудякова Н.В.

