

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год

Наименование субъекта: ТОО "СиП"

Вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках		Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года								
				План	Факт				Отклонение	Причины отклонения													Амортизация	Прибыль				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	Передача и распределение электрической энергии	Приобретение средств пожаротушения (огнетушители)	штг	19	19	За 2017 год		109,197	86,125	-21,13		86,125																
2		Приобретение измерительных приборов для ЭТЛ	штг	3	3			697,825	454,642	-34,85		454,642																
3		Приобретение оборудования для ремонтных бригад	штг	1	1			60,818	43,000	-29,30		43,000																
4		Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП-8 яч.4	штг	9	9			119,508	103,143	-13,69		103,143																
5		Замена конденсаторной установки на новую УКМ63-0,4 на ТП-18	штг	1	1			629,857	533,93	-15,23		533,93										0,02	-					
6		Замена разрядников РВС-33 на ограничители перенапряжения ОПНН-п-110/56 на ТП "Северная" ОРУ-110кВ	штг	1	1			182,652	169,196	-7,37		169,196																
		ВСЕГО						1799,857	1390,034	-22,77		1390,034								0,02	-							

Руководитель организации

Кузнецов А.К.

08.12.2017 г.

исп. Кудякова Н.В.

